

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE ENTRE LA M-50 Y LA CARRETERA M-823.

NOVIEMBRE - 2023



REGISTRO DE INCIDENCIAS POR CLIMATOLOGÍA

nov-23	
01/11/2023	FESTIVO. DÍA DE TODOS LOS SANTOS
02/11/2023	FUERTES LLUVIAS
03/11/2023	LLUVIA POR LA MAÑANA - INTENSA AL MEDIO DIA
04/11/2023	LLUVIA DURANTE EL DÍA
05/11/2023	
06/11/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR POR LAS LLUVIAS ANTERIORES
07/11/2023	REANUDACIÓN DE TERRAPLAN ENLACE ENTRE ROTONDAS
08/11/2023	LLUVIA DURANTE EL DÍA
09/11/2023	FESTIVO. DÍA DE LA ALMUDENA. PRECIPTACIONES
10/11/2023	LLUVIAS INTERMITENTES
11/11/2023	
12/11/2023	
13/11/2023	RIPADO DE MATERIAL QUE SE HABÍA EXTENDIDO EL DÍA 7
14/11/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR MATERIAL HÚMEDO
15/11/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR MATERIAL HÚMEDO
16/11/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR MATERIAL HÚMEDO
17/11/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR MATERIAL HÚMEDO
18/11/2023	
19/11/2023	
20/11/2023	EXTENDIDO 4ª CAPA EJE 30 ZONA ESTE/ SOIL NAILING ZONA OESTE
21/11/2023	EXTENDIDO 4ª CAPA EJE 3 Y 4 ZONA ESTE / SOIL NAILING ZONA OESTE
22/11/2023	ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN 4ª CAPA / SOIL NAILING ZONA OESTE
23/11/2023	REANUDACIÓN TERRAPLEN ZONA ESTE / SOIL NAILING ZONA OESTE
24/11/2023	EXTENDIDO 4ª CAPA ZONA ESTE / SOIL NAILING ZONA OESTE
25/11/2023	
26/11/2023	
27/11/2023	EXTENDIDO 5ª CAPA EJE 30 ZONA ESTE
28/11/2023	EXTENDIDO 5ª CAPA EJE 3 Y 4 ZONA ESTE
29/11/2023	EXTENDIDO 6ª CAPA EJE 30 + 1ª CAPA EJE 28 ZONA ESTE
30/11/2023	LLUVIAS DURANTE EL DÍA

nov-23						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DÍAS LABORABLES		DÍAS TRABAJADOS		DÍAS DE LLUVÍA		PARADA POR LLUVIAS	
	20/30		9/20		5/20		6/20

