

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE ENTRE LA M-50 Y LA CARRETERA M-823.

SEPTIEMBRE - 2023



REGISTRO DE INCIDENCIAS POR CLIMATOLOGÍA

sep-23	
01/09/2023	CAPA 22 Y 23 - EJE 2 - Z.OESTE
02/09/2023	FUERTES PRECIPITACIONES PROVOCADAS POR LA DANA
03/09/2023	FUERTES PRECIPITACIONES PROVOCADAS POR LA DANA
04/09/2023	FUERTES PRECIPITACIONES PROVOCADAS POR LA DANA
05/09/2023	FUERTES PRECIPITACIONES PROVOCADAS POR LA DANA
06/09/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR POR INUNDACIONES
07/09/2023	REFINOS Z.OESTE - EXCAVACIÓN EN CONEXIÓN GLORIAS Z.ESTE
08/09/2023	RELLENO CAPA 20 - EJE 9 - Z.OESTE
09/09/2023	PRECIPITACIONES DURANTE EL DÍA
10/09/2023	PRECIPITACIONES DURANTE EL DÍA
11/09/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR POR LAS LLUVIAS DEL DÍA ANTERIOR
12/09/2023	RELLENO CAPA 20 - EJE 8 - Z.OESTE
13/09/2023	RELLENO CAPA 23 - EJE 2 - Z.OESTE
14/09/2023	RELLENO CAPA 21 - EJE 9 - Z.OESTE
15/09/2023	FUERTES PRECIPITACIONES - INUNDACIONES EN SANEAMIENTO
16/09/2023	FUERTES PRECIPITACIONES - INUNDACIONES EN SANEAMIENTO
17/09/2023	FUERTES PRECIPITACIONES - INUNDACIONES EN SANEAMIENTO
18/09/2023	FUERTES PRECIPITACIONES - INUNDACIONES EN SANEAMIENTO
19/09/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR POR INUNDACIONES
20/09/2023	NO SE PUEDE TRABAJAR POR INUNDACIONES
21/09/2023	LLUVIAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO
22/09/2023	RELLENO CAPA 21 - EJE 8 - Z.OESTE
23/09/2023	
24/09/2023	
25/09/2023	RELLENO CAPA 21 - EJE 8 - Z.OESTE
26/09/2023	COLECTORES ROTODA OESTE + RELLENO CAPA 22 - EJE 9 - Z.OESTE
27/09/2023	COLECTORES ROTODA OESTE + RECOMPACTACIÓN EJE 9 - Z.OESTE
28/09/2023	COLECTORES ROTODA OESTE + RECOMPACTACIÓN - EJE 8 - Z.OESTE
29/09/2023	CAJEO EJE 9 ZONA ROTONDA OESTE
30/09/2023	

sep-23						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

DÍAS LABORABLES		DÍAS TRABAJADOS		DÍAS DE LLUVÍA		PARADA POR LLUVIAS	
	21/30		12/21		5/21		4/21

